

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Wizyta kontrolno-monitorująca przeprowadzona w Elku w dniu 19 kwietnia 2005 r.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi:
 - a) *Marzena Błażyńska*
 - b) *Bożena Wójcik*
 - c) *Jerzy Żyngiel*
2. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu:
 - d) *Zbigniew Gołębowski*

Informacji udzielali:

1. Przedstawiciel Instytucji Zamawiającego: *Krzysztof Wiloch, Zastępca Prezydenta Miasta*
2. Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu: *Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku (Inżynier)*
- Halina Bender, Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)
- Leon Słowikowski (Inżynier Rezydent)
- Mirosław Cichowicz
3. Przedstawiciel Wykonawcy: —
4. Inni: —

Wizyta kontrolno-monitorująca dotyczy: *Świadectwa Płatności nr 9, z dnia 15.11.2004 r.
(przyjętego przez Inżyniera w dniu 05 kwietnia 2005 r.)*

Kontrolą / monitorowaniem objęto zakres: *dokumentację kontraktu, wykonany zakres robót*

CZĘŚCI RAPORTU

Moduł Raportu	Nazwa modułu Raportu	Czy moduł występuje		Uwagi
		tak	nie	
A	<i>Informacja ogólna</i>	TAK		-
B	<i>Zmiana Czasu Wykonania oraz Zmiana Ceny Kontraktowej</i>	TAK		-
C	<i>Gwarancje i Ubezpieczenia</i>	TAK		-
D	<i>Kontrola przebiegu realizacji Kontraktu</i>	TAK		-
E	<i>Dane dotyczące postępu robót budowlanych</i>	TAK		-
F	<i>Uwagi i zalecenia pokontrolne</i>	TAK		-

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

A. Informacja ogólna				
A.1	Rodzaj Warunków Kontraktu	Kontrakt na Roboty w/g Warunków Ogólnych FIDIC (<i>"Czerwona książka" 1999, pierwsze wydanie angielsko-polskie 2000</i>)		
A.2	Lokalizacja Projektu	Polska, województwo Warmińsko-Mazurskie, Miasto Elk		
A.3	Numer Projektu	PL 0106.08.02		
A.4	Nazwa Projektu	Budowa obwodnicy miasta Elk (etap I i II)		
A.5	Opis Kontraktu	Budowa obwodnicy miasta Elk (I i II etap), w tym roboty drogowe, przełożenie infrastruktury, roboty konstrukcyjno- budowlane w ulicy Przemysłowej i Suwalskiej		
A.6	Projektant	<u>Andrzej Ciechanowicz</u> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul Sienkiewicza 82 /tel. (0-85) 741 51 81/ e-mail: bjpbk@sitech.pl		
	Biuro Projektów	<u>Krzysztof Sawczuk</u> PRO-KOM Zakład Usług Projektowych 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 /tel. (0-87) 520 24 67/		
A.7	Institucja Kontraktująca / Zamawiający	<u>Miasto Elk</u> Urząd Miasta w Elku 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4 um@elk.com.pl www.elk.pl		
A.8	Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu	<u>Inżynier:</u> Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku (<i>gospodarstwo pomocnicze m.Elku</i>) 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4, e-mail: ziwm@elk.com.pl Inżynier Kontraktu: mgr inż. Halina Bender (Kierownik Zespołu Inwestycji) Inżynier Rezydent: mgr inż. Leon Słowikowski		
A.9	Źródła finansowania projektu	Środki własne – Miasto Elk	2 659 049,06	EUR
		Inne źródła finansowania – Budżet Państwa	525 418,94	EUR
			454 924,00	EUR
A.10	Kwota kontraktu netto		3 639 392,00	EUR
A.11	Czas Wykonania	15.11.2004 r.		
A.12	Okres Gwarancyjny	365 dni od daty wystawienia Świadczenia Przejęcia		
A.13	Data powiadomienia o przyznaniu kontraktu	30.01.2004 r.		
A.14	Data podpisania kontraktu	12.02.2004 r.		
A.15	Wykonawca	Konsorcjum firm: AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorciumas „TILTRA” , Ateities pl. 46, LT-3023 Kaunas, Litwa, <i>reprezentowane w Polsce przez:</i> AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorciumas „TILTRA” Przedsiębiorstwo Gospodarcze, Oddział w Polsce 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 (Kierownik Budowy: mgr inż. Adam Żamojda)		
A.16	Partnerzy (dotyczy Konsorcjum)	Lider: ALKESTA Closed Joint Stock Company, Naujoji 118, Alytus, Litwa Partner: CJSC "Kauno Tiltai", Ateities pl.46, Kaunas, Litwa Partner: JSC „Siauliu Plentas”, Isredeju str 11, Siauliai, Litwa		
A.17	Podwykonawcy	<ul style="list-style-type: none"> • PRD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Elku • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” sp. z o.o. w Ostródzie • „ELEKTROINSTAL” Mirosław Rudziewicz w Elku • Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. w Elku • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. w Gdańsku • Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji sp. z o.o. • „TRANSLAND” Pracownia Usług Geodezyjnych (wg „Wystąpienia Wykonawcy Nr 13” z dnia 24.03.2004 r.) 		

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

B. Wydłużenie / Skrócenie Czasu Wykonania oraz Zwyżka / Zniżka Ceny Kontraktowej				
B.1	Wydłużony/ Skrócony Czas Wykonania	<p style="text-align: center;"><i>Nie występuje</i></p> <p>Addendum nr 1 (Aneks) do Kontraktu PL 0106.08.02 wydłuża czas wykonania robót z: do 15 listopada 2004 roku na: do 31 lipca 2005 roku. Przedstawiciel beneficjenta otrzymał projekt Addendum w dniu 05.11.2004. Addendum nie zostało podpisane przez strony kontraktu.</p>		
B.2.	Zmiany finansowania projektu	Program SSG PHARE 2000 – Unia Europejska	-	EUR
		Udział lokalny	-	EUR
		Inne źródła finansowania	-	EUR
B.3.	Zwiększona/ obniżona Cena Kontraktowa netto	-		EUR
B.4.	Podstawa prawna, daty Aneksów	-		

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

C.	Gwarancje i Ubezpieczenia			
	Nr Klauzuli lub Art.	Warunki Kontraktu	Wymagane Kontraktem	Stan rzeczywisty
C.1.	Klauzula 4.2	Data dostarczenia Zabezpieczenia finansowego wykonania	W ciągu 28 dni od daty otrzymania Listu Akceptującego – powiadomienia o przyznaniu mu kontraktu, tj do dnia 01.03.2004	Zabezpieczenie Wykonania nr 09-1505 wystawione w dniu 03.02.2004 r. przez „UAB Draudimo Kompanija LINDRA” (Vilnius, Litwa) - przedłożono 05.02.2004
C.2.	Klauzula 4.2	Kwota Gwarancji Wykonania	10% zaakceptowanej Kwoty Kontraktu, tj 363 393,92 EUR	365 000,00 EUR wg Zabezpieczenia Wykonania nr 09-1505
C.3.	Klauzula 4.2 & 11.9	Termin Ważności Gwarancji Wykonania	Zabezpieczenie Wykonania będzie ważne i wykonalne, aż do zrealizowania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Do dnia wystawienia Świadcstwa Wykonania	Zabezpieczenie j.w. - ważne od daty podpisania Kontraktu do daty wystawienia Świadcstwa Wykonania, (tj przewidywany termin do dnia 03.01.2006)
C.4.	Klauzula 14.2	Data Przedłożenia Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa może nastąpić po przedłożeniu gwarancji	Gwarancję Płatności Zaliczkowej nr 09-1758 wystawioną w dniu 10.02.2004 r. przez „UAB Draudimo Kompanija LINDRA” (Vilnius, Litwa) - przedłożono 01.03.2004
C.5.	Klauzula 14.2	Kwota Gwarancji Zaliczki	15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu, tj 545 908,80 EUR	545 908,80 EUR wg Gwarancji Płatności Zaliczkowej nr 09-1758
C.6.	Klauzula 14.2	Termin Ważności Gwarancji Zaliczki	Do zwrotu pełnej kwoty płatności zaliczkowej.	Gwarancja j.w. - ważna od: dnia wypłacenia zaliczki, do: dnia otrzymania od Wykonawcy zwrotu pełnej kwoty wypłaconej zaliczki <i>Uwaga: Pełną wysokość zaliczki potrącono w Przejściowym Świadcstwie nr 7 – płatność na rachunek Wykonawcy wpłynęła 30.12.2004 r.</i>
C.7 (a)	Klauzula 18.2	Okres Ważności Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	Do daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia, z przedłużeniem do daty wystawienia Świadcstwa Wykonania +356 dni +28 dni	Polisa Ubezpieczeniowa Ryzyk Budowy Nr SA 0236 wystawiona w dniu 12.02.2004 r. przez „UAB Draudimo Kompanija LINDRA” (Vilnius, Litwa), ważna: 12.02.2004 – 15.12.2005 r., przedłużona o okres gwarancyjny do 15.12.2005 r.
(b)	Klauzula 18.2	Kwoty Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	115 % Kwoty Kontraktowej, tj 4 185 300,80 Euro	4 185 301,00 EUR – wg Polisy j.w.
(c)	Klauzula 18.3	Termin Ważności ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej (roszczenia osób trzecich)	Do daty wystawienia Świadcstwa Wykonania	Odpowiedzialność z tytułu szkód materialnych i OC obejmuje jedynie okres budowy: 12.02.2004 – 15.12.2004 r. - wg Polisy j.w.
(d)	Klauzula 18.3	Kwoty Ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej (roszczenia osób trzecich)	100 000 euro na jedno zdarzenie przy nieograniczonej liczbie zdarzeń	100 000,00 EUR – wg Polisy j.w.
(e)	Klauzula 18.4	Termin ważności ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	Podczas całego czasu zatrudnienia personelu przy realizacji Robót (do wystawienia Świadcstwa Przejęcia)	Polisa ubezpieczeniowa nr 0050093 wystawiona w dniu 27.11.2003 r. przez „AB Lietuvos Draudimas” (Vilnius, Litwa; Filia w Alytus) – ważna 30.11.2003 – 29.11.2004 r.
(f)	Klauzula 18.4	Kwoty Ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	Ubezpieczenie personelu Wykonawcy wg Klauzuli 18.4 WO – kontrakt nie podaje wymaganej kwoty ubezpieczenia personelu Wykonawcy	Polisa ogólna j.w. na kwotę 76 350 000,00 Lt

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Kontrola Przebiegu Realizacji Kontraktu					
D.	Nr Klauzuli lub Art.	Warunki Kontraktu	Wymagany termin i data wykonania		
			Termin wymagany / Rozpoczęciem	Przewidywana data wykonania	Data wykonania
D.1	Klauzula 8.3	Przedłożenie Harmonogramu Robót	W ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót, tj. do 16.03.2004	-	12.02.2004
D.2	Klauzula 14.1 & 8.3	Przedłożenie harmonogramu płatności	Każdorazowo łącznie z harmonogramem robót (wg warunków szczególnych, subklauzula nr 8.3), tj. do 16.03.2004	-	12.02.2004
D.3	Klauzula 14.4 & 8.3	Ostatnia aktualizacja harmonogramów	-	-	30.06.04
D.4	Klauzula 1.8	Dostarczenie Rysunków do Wykonawcy	Przed datą Rozpoczęcia Robót	-	17.02.2004 , wg Protokołu z przekazania
D.5	Klauzula 2.1 & 8.1	Przekazanie placu budowy	Przed datą Rozpoczęcia Robót	-	17.02.2004 , wg Protokołu z przekazania
D.6		Tablice informacyjne PHARE	Tak - 3 szt.		
D.7	Klauzula 8.1	Polecenie Rozpoczęcia Robót	Nie mniej niż z 7-dniowym wyprzedzeniem Inżynier da Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia. Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie 30 dni (wg w Załączniku do Oferty), licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę – tj. do 13.03.2004	-	Polecenie Inżyniera Kontraktu nr 1/2004 z dnia 17.02.2004
D.8	Klauzula 8.1	Rozpoczęcie Robót	Wykonawca rozpocznie realizację Robót tak szybko jak jest to rozsądnie możliwe po Dacie Rozpoczęcia. Zgodnie z Poleceniem Inżyniera Kontraktu nr 1/2004 z 17.02.2004 r. (Polecenie Rozpoczęcia Robót): „Roboty należy rozpocząć nie później niż do dnia 25.02.2004r.	-	25.02.2004 – tj. odtworzenie trasy „ul. Suwalska (wg Dziennika Budowy nr 5/04)
D.9	Klauzula 14.2	Zwolnienie Gwarancji Zaliczki	W dacie zwrotu Wykonawcy pełnej kwoty płatności zaliczkowej	-	Wpływ środków na rachunek wykonawcy w dniu 21.01.2005
D.10	Klauzula 1.1.3.3 & 8.2	Zasadnicze Ukończenie Robót	Wg kontraktu (Załącznik do Oferty) - 15 listopada 2004 r	-	W Świadectwie Przejęcia inżynier określił datę zasadniczego zakończenia robót na 15.11.2004
D.11	Klauzula 10.1	Świadectwo Przejęcia Robót	Świadectwo Przejęcia Robót – do 28 dnia po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy o ukończeniu robót	-	Zamawiający przedstawił dokument: - Świadectwo Przejęcia z 10.12.2004 r. wystawione przez Inżyniera.
D.12	Klauzula 10.1	Stwierdzenie Ukończenia	Wykonawca powiadomieniem wystąpi do Inżyniera z wnioskiem o Świadectwo Przejęcia nie wcześniej niż 14 przed tym, gdy w opinii Wykonawcy roboty będą ukończone i gotowe do przejęcia	-	Zamawiający przedstawił dokument: - pismo Wykonawcy do Inżyniera z dnia 12.11.2004 r. (wystąpienie o Świadectwo Przejęcia)
D.13	Klauzula 11.9	Świadectwo Wypełnienia Gwarancji	Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po dacie upływu okresu zgłaszania wad i usterek (okresu gwarancji)	-	-

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

D.14	Klauzula 14.9	Zwolnienie Kwot Zatrzymanych lub Gwarancji Kwot Zatrzymanych	<p>Wg Warunków Szczególnych :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>pierwsze 50%</u>- po wydaniu Świadczenia Przejęcia Robót • <u>pozostałe 50%</u> - niezwłocznie po potwierdzeniu usunięcia wad i usterek, ale nie wcześniej niż po upływie Okresu Gwarancyjnego. Inżynier zatwierdzi zwolnienie pozostałej należności Kwoty Zatrzymanej, po wystawieniu Świadczenia Przejęcia Robót i dostarczeniu przez Wykonawcę właściwej Gwarancji Kwoty Zatrzymanej 	-	-
D.15	Klauzula 14.11	Stwierdzenie /Rozliczenie Ostateczne	<ul style="list-style-type: none"> • Po uzgodnieniu projektu Rozliczenia z Inżynierem (Wykonawca złoży projekt Rozliczenia Ostatecznego do 56 dni od daty Świadczenia Wykonania) • W przypadku sporu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Rozliczenie Ostateczne po uzyskaniu ostatecznego rozwiązania wg Klauzuli 20.4 lub Klauzuli 20.5 	-	-
D.16	Klauzula 14.12	Potwierdzenie / Zwolnienie z Zobowiązań	Po dostarczeniu Stwierdzenia Ostatecznego	-	-
D.17	Klauzula 14.13	Końcowe Świadczenie Płatności	28 dni od momentu dostarczenia zamawiającemu przez Inżyniera Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego Zwolnienia z Zobowiązań	-	-
D.18	Klauzula 4.2	Zwolnienie Zabezpieczenia Wykonania	Maksymalnie 21 dni po dacie wystawienia Świadczenia Wykonania	-	-

Nr Projektu: PL 0106.08.02	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
Lokalizacja Projektu: Miasto Elk		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biurow Zarządzania Funduszami Europejskimi

E. Dane dotyczące postępu robót budowlanych			
E.1	Pozwolenie na budowę	Roboty budowlane Kontraktu objęte pozwoleniami na budowę j.n.: a) <u>decyzje Wojewody warmińsko-mazurskiego:</u> – nr El/1/03 z 22.04.2003 r. - {Przebudowa ul. Suwalskiej w Elku (w ciągu drogi krajowej nr 16) oraz rondo z ul. Przemysłową, przebudowa mostu przez rz. Elk, przebudowa infrastruktury technicznej} – nr Elk/1/03 z 15.05.2003 r. - [Budowa przejazdu kolejowego (skrzyżowanie linii kolej. z obwodnicą m.Elk), z linią kablową zasilającą i przebudową infrastruktury techn. i rozbiórka istniejącego przejazdu na ww linii kol.] – nr Elk/1/03 z 25.02.2003 - [Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul.Przemysłową w Elku wraz z przebudową układów torowych] b) <u>decyzje Starosty Elckiego:</u> – nr 78/99 z 16.07.1999 (dla SSSE Podstrefa Elk) - [ul.Zelazna i Krzemowa, sieć wod-kan, kabel SN i NN, stacji trafo – na terenie II obszaru SSSE Podstrefa Elk] – kontynuacja wcześniejszych robót – nr 68/2003 z 02.07.2003 [II odcinek obwodnicy (oprócz przejazdu kolejowego) łączącego skrzyżowanie ul.Suwalskiej z ul.Przemysłową do ul.Kolonia w Elku – 1 etap] – nr 31/2003 z 02.04.2003 - [Druga jezdnia u.Przemysłowej w Elku wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicy]	
E.2	Projekt budowlany / wykonawczy	<u>Projekt budowlany i projekty wykonawcze:</u> - Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul Sienkiewicza 82 /tel. (0-85) 741 51 81/ - PRO-KOM Zakład Usług Projektowych 19-400 Olecko, ul. Sokoła 3/27 /tel. (0-87) 520 24 67/	
E.3	Dziennik budowy, dzienniki robót, inne wymagane dokumenty budowy	Ilość Dzienników Budowy, opisanych i opieczetowanych przez właściwy organ	19 dzienników budowy - zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę.
		Chronologiczność zapisów o przebiegu robót budowlanych	zapisy chronologiczne
		Kompletność protokołów wykonania i odbiorów robót	Protokoły technicznego odbioru robót z 15.12.2004 r. i 17.12.2004 r.
		Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna	Obsługa geodezyjna - wg zapisów w dzienniku budowy
		Atesty i certyfikaty materiałów	Wg zapisów w protokołach odbioru robót
		Inne wymagane dokumenty budowy	Wg Kontraktu
E.4.	Zaawansowanie finansowe wg Przejściowego Świadcstwa Płatności Nr 9 (kwota, procent Ceny Kontraktowej)	178 386,22 EUR - w okresie rozliczeniowym	4,90 %
		3 639 392,00 EUR - narastająco od początku kontraktu	100,00 %

Nr Projektu:	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
PL 0106.08.02		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Miasto Elk		

		Numer faktury	Termin płatności faktury	Czy zapłacono ?
Faktury wystawione przez Wykonawcę		PL 01.06.08.02/01OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/02OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/03OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/04OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/05OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/06OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/07OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/08OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/09OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/10OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/11OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/12OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/13OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/14OD/2004	60 dni	TAK
		PL 01.06.08.02/15OD/2004	60 dni	TAK
		PL01.06.08.02/16/OD/2004	60 dni	TAK
		PL01.06.08.02/17/OD/2004	60 dni	Nie (Phare)
		PL01.06.08.02/18/OD/2004	60 dni	TAK
		PL01.06.08.02/19/OD/2004	60 dni	TAK
E.5.	Roboty zakończone do tej pory	<p>Wg przekazanych przez Inżyniera Kontraktu protokołów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokołów odbioru (i Prot. Techn. z dnia 12.12.2004 (i Prot. Techn. z dnia 17.12.2004; Prot. Techn. z dnia 15.12.2004) Protokołu odbioru końcowego z dnia 30.12.2004., oraz załączników do ww protokołów (dotyczących niedoróbek i usterek) – dokonano odbioru końcowego robót budowlanych - Regulację rzeki wykonano do 24.02.2005 r., Inżynier zgłosił poprawki do tych prac (z terminem usunięcia do 30.08.2005) 		
E.6.	Roboty w toku (opis, procent zaawansowania)	<p><u>Dotyczy usunięcia wad i niedoróbek wykazanych w protokołach odbioru:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wg załączników do protokołów odbioru wymienionych w punkcie E.5 – występują usterek i roboty pozostałe do wykonania w terminach do 30.06.2005 (regulacja rzeki - wg poz.4 protokołu technicznego z 17.12.2005) r. i 31.05.2005 (usterek) - poprawki do prac regulacji rzeki – do wykonania w terminie do 30.08.2005 		
E.7.	Wykaz robót zamiennych, kwotowo, i procent Ceny Kontraktowej	<p>Wg. Przejściowego Świadczenia Płatności Nr 09: Roboty stałe (zamiennie i dodatkowe) - Arkusz A1, na koniec okresu rozliczeniowego razem: 385 507,82 EUR</p>		
E.8.	Wykaz robót dodatkowych, kwotowo, i procent Ceny Kontraktowej			
E.9.	Roszczenia Wykonawcy (rozpatrywane, uznane, nieuznane)	Inżynier projektu nie zgłosił istnienia roszczeń		
E.10.	Ocena jakości Robót	dobra		
E.11.	Zakończenie Robót	Wg wymagań decyzji Starosty Elckiego o pozwoleniu na budowę nr 68/2003, PINB w Elku decyzją z dnia 31.12.2004 wydał pozwolenie na użytkowanie II odcinka obwodnicy(etap I) (inne odcinki robót podlegały tylko zgłoszeniu)		
(a)	Czas Wykonania zgodnie z kontraktem a faktyczny	Wg pisma Inżyniera do Wykonawcy z 22.11.2004 - roboty budowlane ukończono w terminie zgodnie z kontraktem (tj zgłoszone przy odbiorze usterek i niedoróbki nie będą miały wpływu na użytkowanie przedmiotu kontraktu - zgodnie z treścią Klauzuli 10.1 WO)		
(b)	Kary umowne (o ile występują)	Inżynier Kontraktu nie zgłosił istnienia kar umownych		
(c)	Rysunki i dokumentacja powykonawcza	wg protokołów odbioru końcowego w celu przekazania i przejęcia inwestycji do użytku		
(d)	Sprawozdanie techniczno-technologiczne	Ocena Techniczna Kontraktu, sporządzona przez Inżyniera		
(e)	Dokumenty stwierdzające zakupione sprzętu	-		
(f)	Tablica pamiątkowa	-		

Nr Projektu:	Raport nr 6 z wizyty na budowie w dniu: 19.04.2005 r.	PHARE SSG 2001
PL 0106.08.02		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Miasto Elk		

F. Uwagi i zalecenia pokontrolne		
F.1	Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> - Roboty budowlane objęte kontraktem odebrano z uwagami (lista usterek i niedoróbek - załączniki do Protokołów odbioru); zalecono usunięcie usterek i zaległych prac do 31.05.2005 i 30.06.2005 r., - regulację rzeki wykonano do 24.02.2005 r., Inżynier zgłosił poprawki do tych prac (z terminem usunięcia do 30.08.2005)
F.2	Zalecenia	-

Załączniki do Raportu

Wykaz załączników	-
-------------------	---

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Marzena Błażyńska *H. Błażyńska*

2. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Bożena Wójcik *Wójcik*

3. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

Jerzy Żyngiel *Żyngiel*

4. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu

Zbigniew Gołębiowski *Gołębiowski*

Podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

1. Kierownik jednostki / Prezydent Miasta

Z up. **PREZYDENTA**
Z-ca Prezydenta Miasta

2. Główny Księgowy / Skarbnik Miasta

Krzysztof Wilosz
SKARBNIK MIASTA

3. Pozostali: Inżynier „Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku” (gospodarstwo pomocnicze m. Elk)

Halina Bender
Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)

**KIEROWNIK
ZESPOŁU INWESTYCJI
przy Urzędzie Miejskim w Elku**

mgr inż. Halina Bender

INŻYNIER REZYDENT

LEON SIŁOWIKOWSKI
Ur. / buki SUW 31 / 78
w specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

STARSZY SPECJALISTA
o/s przeciwdziałania inwestycji
w Zespole Inwestycji przy Urzędzie Miejskim
w Elku

Miroslaw Cichowicz
inż. Miroslaw Cichowicz