

Ełk, 07 lipca 2008 roku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2008 roku
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ełku.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, w obecności Kierownika Zespołu Inwestycji UM Ełk Haliny Bender oraz Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Skiby dokonała kontroli realizacji inwestycji pn. wykonanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ełk.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wielgat Jan – przewodniczący
2. Wisowaty Bogusław – z-ca przewodniczącego
3. Baranowski Romuald – członek
4. Makowski Tomasz – członek
5. Dzienisiewicz Ireneusz – członek

Komisja stwierdza co następuje:

Komisja po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami Kierownika Zespołu Inwestycji H.Bender odstępuje od zapisu w protokole z kontroli z dnia 19 czerwca 2008 r. o niniejszej treści: „Jak wynika z przedstawionej Komisji dokumentacji i korespondencji dotyczącej realizacji umowy nr 37/2005 z dnia 9.11.2005r., tak długi okres dochodzenia do sprawności systemu jest z jednej strony spowodowany opieszałością wykonawcy, a z drugiej słabą skutecznością działań inwestora. Komisja jest zdania, że w związku z tym należy bezwzględnie wyegzekwować postanowienia umowy dotyczące kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy.”

Zdaniem komisji również jest fakt, iż czas usunięcia usterek tj. ponad dwa lata jest okresem zbyt długim i nie powinno w przyszłości dochodzić do takich sytuacji.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Panią Kierownik Zespołu Inwestycji Haliną Bender oraz Komendantem Straży Miejskiej Krzysztofem Skibą.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.



Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

W obecności

1. 
2. 

Ełk, 19 czerwca 2008 roku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 02 kwietnia i 19 czerwca 2008 roku
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ełku.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, w obecności Kierownika Zespołu Inwestycji UM Ełk Haliny Bender oraz Komendanta Straży Miejskiej Krzysztofa Skiby dokonała kontroli realizacji inwestycji pn. wykonanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Ełk.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Wielgat Jan – przewodniczący
2. Wisowaty Bogusław – z-ca przewodniczącego
3. Baranowski Romuald – członek
4. Makowski Tomasz – członek
5. Dzienisiewicz Ireneusz – członek

Komisja stwierdza co następuje:

Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie systemu monitoringu miasta Ełk” prowadzona była na podstawie zawartych dwóch umów: NR 30/04 i Nr 37/2005 przez wykonawcę wyłonionego na podstawie przetargów nieograniczonych. Umowy nr 30/04 zawarta została z firmą ŁĄCZPOL sp. z o.o. w Gdańsku i dotyczyła wykonania centrum nadzoru, czterech punktów kamerowych oraz trzech atrap w terminie do dnia 15.12.2004r., umowa została zrealizowana w terminie. Pismem z dnia 15.12.2004r. dot. zgłoszenia odbioru końcowego, wykonawca zobowiązał się do przeszkolenia wyznaczonych pracowników oraz do określenia zakresu kontroli kamer stałych uwzględniając na bieżąco sugestie Komendanta Straży Miejskiej. Według oświadczenia Kierownika Zespołu Inwestycji Pani H. Bender na dzień odbioru i aż do czasu jego rozbudowy system działał prawidłowo.

Na wniosek zamawiającego przystąpiono do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta o kolejne dwa punkty kamerowe oraz rozbudowy Centrum Obserwacji Wizyjnej. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę tj. firmę ŁĄCZPOL Sp. z o.o. Gdańsk z którą dnia 09.11.2005r. zawarto umowę Nr 37/2005 na wykonanie w/w zakresu robót z terminem jej zakończenia na dzień 20.12.2005r. Zgodnie ze sporządzoną notatką spisana dnia 30.12.2005r. jakość odbieranego obrazu okazała się niezadowalająca. Wykonawca zobowiązał się do niezwłocznego poprawienia niezbędnych prac polegających na dostrojeniu systemu mającego na celu poprawę jakości obrazu. Z podpisaniem protokołu odbioru końcowego komisja odbioru wstrzymała się do czasu prawidłowego działania całego systemu. Według udzielonych wyjaśnień przez Kierownika Zespołu Inwestycji H. Bender jakość pracy systemu po wprowadzonych zmianach nadal była niezadowalająca.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności przeniesiono maszt anteny głównej z budynku Urzędu Miasta na budynek przy ul. Mickiewicza 15, co miało poprawić łączność poszczególnych punktów kamerowych z anteną zbiorczą połączoną już bezpośrednią linią kablową z punktem centrum nadzoru w budynku Urzędu Miasta. W dalszym ciągu jakość obrazu, pomimo niewielkiej poprawy, była niezadowalająca.

Jak wynika z wyjaśnień Kierownika Zespołu Inwestycji UM, zostały przeprowadzone pomiary za pomocą analizatora widma ogólnodostępnego pasma radiowego w zakresie pracy niniejszego systemu monitoringu. Stwierdzono obecność sygnałów zakłócających w całej szerokości pasma, sygnały zakłócające na wszystkich dostępnych kanałach. Po przeprowadzonych pomiarach UKE nie zlokalizowano stałego źródła zakłóceń poza radarami wojskowymi i pogodowymi. W związku z tym podjęto decyzję o przejściu na pracę systemu monitoringu w paśmie koncesjonowanym wydawanym na wniosek zamawiającego. Wiązało

się to z wymianą wcześniej zamontowanych urządzeń, których koszt zobowiązał się ponieść wykonawca systemu monitoringu tj. ŁACZPOL Gdańsk.

W dalszym ciągu praca systemu, pomimo ciągłej modernizacji polegającej na wymianie urządzeń, regulacji i zmianach w oprogramowaniu, nie była do przyjęcia przez zamawiającego. Opóźniało to sporządzenie protokołu odbioru końcowego prowadzonej inwestycji. W dniu 13.05.2008r. udało się uzyskać zamierzony efekt pracy systemu oraz podpisać protokół odbioru końcowego dotyczący realizacji umowy. Z przekazanej informacji przez Kierownika Zespołu Inwestycji UM w dniu odbioru system działał poprawnie.

Jak wynika z przedstawionej Komisji dokumentacji i korespondencji dotyczącej realizacji umowy nr 37/2005 z dnia 9.11.2005r., tak długi okres dochodzenia do sprawności systemu jest z jednej strony spowodowany opieszałością wykonawcy, a z drugiej słabą skutecznością działań inwestora. Komisja jest zdania, że w związku z tym należy bezwzględnie wyegzekwować postanowienia umowy dotyczące kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy. Jednocześnie Komisja wnosi o pilne objęcie systemu monitoringu nadzorem konserwacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę, co jest podstawą jego poprawnego działania i warunkiem utrzymania gwarancji.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Panią Kierownik Zespołu Inwestycji Haliną Bender oraz Komendantem Straży Miejskiej Krzysztofem Skibą. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.
4.
5.

W obecności

1.
2.

Zapoznałam się z treścią protokołu - w terminie 7 dni od jego wydrukowania z prośbą o ewentualne meltdancy zapisów zawarty w protokole tj. sprzeczne bezwzględnie wyegzekwowanie postanowień umowy dotyczące kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy

Halina Bender